



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ประจำปี ๒๕๖๘ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ชั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประสิทธิ์ คลังกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

จ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง อบต.ท่ากระเสริม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ ต้วย เป็น คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สาย 21	236,000.00	153,000.00	0.00	0.00		153,000				ยังไม่ดำเนินการ
2	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ เป็น คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สาย 27	500,000	177,000.00	0.00	0.00		177,000				ยังไม่ดำเนินการ
3	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนน ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	100,000.00	80,000.00	78,500.00	78,500.00		1,500	01/04/2568	30/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สาย 23	500,000.00	157,000.00	130,000.00	130,000.00		27,000	11/06/2568	11/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
5	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองหล่ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	500,000.00	306,000.00	0.00	0.00		306,000				ยังไม่ดำเนินการ
6	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหนูกัน กล้าหาญ	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		150,000				ยังไม่ดำเนินการ
7	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำพอง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3	236,000	236,000	0	0		236,000				ไม่ได้ดำเนินโครงการ
8	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายข้างร้านพิสิษฐ์เกษตร	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000				ยังไม่ดำเนินการ
9	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายบ้านแม่สมบัติ	500,000	182,000	0	0		182,000				ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
10	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเตรียมศักดิ์ วงษาลี บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	119,000.00	76,000.00	0.00	0.00		76,000				ยังไม่ดำเนินการ
11	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางจุฑามาศ	500,000.00	91,000.00	0.00	0.00		91,000				ยังไม่ดำเนินการ
12	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	500,000	187,000	187,000	187,000		0	01/04/2568	30/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำสายกลางบ้าน บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	400,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0	16/06/2568	16/08/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เส้นหน้าวัดบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	468,000.00	419,000.00	0.00	0.00		419,000				ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
15	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายบ้านนางหวานเมือง	500,000.00	232,859	0.00	0.00		232,859				ยังไม่ดำเนินการ
16	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านกุดพังเคเรือ หมู่ที่ 6 สายบ้านพ้อมงคล ทุลธรรม - บ้านพอรุ่งเรือง บุตรโม	220,000.00	217,895	0	0.00		217,895				ยังไม่ดำเนินการ
17	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านกุดพังเคเรือ หมู่ที่ 6 สายลงหนองหวาย	500,000	215,000	211,000	0.00		4,000	28/09/2568	28/11/2568		อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านกุดพังเคเรือ หมู่ที่ 6	100,000.00	80,000.00	78,500.00	78,500.00		1,500	01/04/2568	30/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
19	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 สายบ้านพ้อบุญทัน ศรีพุทธา - นาผู้ช่วยเยาวรัตน์	573,300.00	494,000.00	443,000.00	443,000.00		51,000	17/07/2568	17/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 สายบ้านนางคำปลิว	714,000	453,000	435,000	0		18,000	28/09/2568	28/11/2568		อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำอุดตันภายในหมู่บ้าน บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8	100,000	19,000	0	0		19,000				ยังไม่ดำเนินการ
22	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8	100,000.00	80,000.00	78,500.00	78,500.00		1,500	01/04/2568	30/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลำห้วยอีต้อ บ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9	300,000	296,000.00	296,000.00	296,000.00		0	20/12/2567	20/03/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
24	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำไฟฟ้าเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 6 บ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9	513,000.00	423,000.00	0.00	0.00		423,000				ยังไม่ดำเนินการ
25	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำด้วย เป็น คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 สาย 17	500,000	205,000	0.00	0.00		205,000				ยังไม่ดำเนินการ
26	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยบึงฮี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10	500,000	221,000.00	221,000.00	221,000.00		0	18/12/2567	18/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 สายบ้านพ้อไสว	500,000	277,000	0	0		277,000				ยังไม่ดำเนินการ
28	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000				ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
29	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกุดพังเคเรือ 200 วัน	172,800.00	230,400.00	147,600.00	147,600.00		82,800	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000			0	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
31	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่ากระเสริม	100,000.00	50,000.00	49,200.00	49,200.00		800	10/01/2568	10/01/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย	329,400.00	345,600.00	288,900.00	288,900.00		56,700	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
33	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากระเสริม (ค่าอาหารกลางวัน)	708,600.00	463,050.00	390,150.00	390,150.00		72,900	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	20,000	20,000.00	0.00	0.00		20,000				ไม่ได้ดำเนินโครงการ
35	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่ามะเตี้อ	332,200	313,200.00	256,500.00	256,500.00		56,700	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม	513,000.00	463,050.00	390,150.00	390,150.00		72,900	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
37	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง 200 วัน	580,000	567,000.00	494,100.00	376,650.00		72,900	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่งเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ศพด.ตำบลท่ากระเสริม	240,000.00	228,000.00	228,000.00	209,000.00		0	01/10/2567	30/09/2568	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0	01/10/2567	01/05/2568	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	200,000.00	200,000	0.00	0.00		200,000				ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
41	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ	200,000.00	81,203.00	80,003.00	80,003.00		1,200	04/04/2568	04/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
42	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	30,000	0.00	0.00	30,000	30,000				ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
43	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000.00	44,220.00	44,080.00	44,080.00		140	01/04/2568	02/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดระเบียบชุมชนสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน	เงินอุดหนุน "โครงการจัดงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ"	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0	01/10/2567	30/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
45	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดระเบียบชุมชน สังคมและความ เป็นอยู่ของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	250,000.00	200,000.00	188,349	188,349		11,652	17/03/2568	21/03/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดระเบียบชุมชน สังคมและความ เป็นอยู่ของ ประชาชน	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000			0	ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากดำเนินการใน ปีงบประมาณ 67 จำนวน 2 ครั้ง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
47	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดระเบียบชุมชน สังคมและความ เป็นอยู่ของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกิจการประปาหมู่บ้าน	20,000.00	20,000	0.00	0.00	20,000	20,000			0	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
48	การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันมาฆบูชา	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000			0	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
49	การพัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีรวมพลังสามัคคี รวมของดีน้ำพอง	400,000.00	206,320	206,320	206,320			08/02/2568	12/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
50	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ฮีตสิบสองคองสิบสี่ (ประเพณีบุญบั้งไฟ)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0	01/05/2568	31/05/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประกวดแข่งขันขับร้องสรภัญญะ	50,000.00	50,000.00	26,000	26,000.00		24,000	19/09/2568	19/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน	100,000.00	100,000.00	64,000.00	64,000.00		36,000	04/04/2568	04/04/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันวิสาขบูชา	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000			0	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
54	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7,8 โครงการทอดเทียนระหว่างพรรษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0	19/09/2568	19/09/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเสริมสร้างธรรมะวันอาสาฬหบูชา	30,000.00	20,000.00	8,600	8,600		11,400	7/10/2568	7/10/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0	12/02/2568	12/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ น้ำพอง การจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดิน้ำพอง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0	08/02/2568	11/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
58	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 ซอยศรีประเสริฐ	150,000	150,000	143,500	143,500		6,500	29/04/2568	28/06/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำคสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สาย 21	300,000	250,000	0.00	0.00		250,000				ยังไม่ดำเนินการ
60	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำคสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สาย 29	500,000	400,000	378,000	378,000		22,000			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย	250,000	187,000	172,500	172,500		14,500			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงลานกีฬาในหมู่บ้าน บ้านท่ามะเดื่อ น้อย หมู่ที่ 3	85,000	85,000	82,500	82,500		2,500			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
63	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำคสล. บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3 สายหนองพิมาน-แยกโนนเมือง	354,000	315,000	297,500	297,500		17,500			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายศาลากลางบ้าน	500,000	400,000	400,000	400,000		0			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำเป็น คสล. บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สาย 18	500,000	211,000	0.00	0.00		211,000				ยังไม่ดำเนินการ
66	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายห้วย	500,000	189,000	160,000	160,000		29,000			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดพังเคือ หมู่ที่ 6 สายลงหนองหวาย	400,000	400,000	388,000	388,000		12,000				ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
68	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวดินเสียบคลองชลประทาน 1RD9 บ้านกุดพังเคื่อ หมู่ที่ 6	400,000	300,000	295,000	295,000		5,000				ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านท่ามะเตือ หมู่ที่ 7 สายบ้านแม่บ้านเย็น ช่วงที่ 2	500,000	400,000	370,000	370,000		30,000			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านท่ามะเตือ หมู่ที่ 8 สายบ้านนางบุตสี ภูมิลา	500,000	400,000	399,000	399,000		1,000			100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
71	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่ามะเตือ หมู่ที่ 8	4,968,000	4,968,000	0.00	0.00		4,968,000				ยังไม่ดำเนินการ
72	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำบ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 สาย 19	500,000	171,000	0.00	0.00		171,000				ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
73	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโคม ถนน คสล. อบต.ท่ากระเสริม	1,827,000	1,827,000	1,358,968	0.00		468,032	15/08/2568	13/12/2568		อยู่ระหว่างดำเนินการ
74	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.ท่ากระเสริม	500,000	350,000	0.00	0.00		350,000				ยังไม่ดำเนินการ
75	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ศพด.ท่ากระเสริม	150,000	103,000	0.00	0.00		103,000				ยังไม่ดำเนินการ
76	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ (ครู) ศพด.ท่ากระเสริม	150,000	58,700	0.00	0.00		58,700				ยังไม่ดำเนินการ
77	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ ศพด.ท่ากระเสริม	100,000	83,000	0.00	0.00		83,000				ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
78	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงหลังคาศพด.ท่ากระเสริม	500,000	368,000	0.00	0.00		368,000				ยังไม่ดำเนินการ
79	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบ ศพด.ท่ากระเสริม	200,000	103,000	0.00	0.00		103,000				ยังไม่ดำเนินการ
80	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการต่อเติมห้องน้ำสำหรับ ศพด.ท่ากระเสริม	300,000	155,000	0.00	0.00		155,000				ยังไม่ดำเนินการ
81	ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้าจำนวน 1 คัน	2,500,000	2,500,000				2,500,000				ยังไม่ดำเนินการ
82	สำนักงาน	จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	17,800	12,600	12,600	12,600		-	28 ก.พ.68	4 มี.ค.68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
83	สำนักงาน	จัดซื้อชุดโพลีเมอะคริลิก จำนวน 1 ชุด	15,000	15,000				15,000				ยังไม่ดำเนินการ
84	สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	40,000	33,900	33,900	33,900			18 มี.ค.68	25 มี.ค. 68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	สำนักงาน	จัดซื้อชุดรับแขกหุ้มหนัง มีโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	15,000	15,000	10,300	10,300		4,700	14 ก.พ.68	20 ก.พ. 68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มอก. จำนวน 2 หลัง	13,200	13,200	13,000	13,000		200	29 เม.ย.68	5 พ.ค. 68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน 6 เครื่อง	245,400	245,400				245,400				ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
88	สำนักงาน	จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	17,800	12,600	12,600	12,600		-	28 ก.พ.68	4 มี.ค.68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงานจำนวน 3 ตัว	9,000	9,000				9,000				ยังไม่ดำเนินการ
90	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานจำนวน 5 ตัว	28,500	28,500				28,500				ยังไม่ดำเนินการ
91	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000	22,000				22,000				ยังไม่ดำเนินการ
92	โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ด (LED TV) แบบ Samat TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1	23,000	14,990	14,990	14,990		-	18 มี.ค.68	25 มี.ค. 68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
93	โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI lumens จำนวน 1 เครื่อง	29,900	29,900				29,900				ยังไม่ดำเนินการ
94	โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	14,900	14,900				14,900				ยังไม่ดำเนินการ
95	ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งขนาด 250 KVA จำนวน 1 ลูก	305,000	298,000	298,000	298,000		-	16 ก.พ.68	15 มี.ค. 68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อลำโพงไร้สายขนาด 2x6.5 นิ้ว 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	25,900	25,900	25,900	25,900		-	2 เม.ย.68	16 เม.ย. 68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	การเกษตร	จัดซื้อปั้มน้ำระบบอัตโนมัติขนาด 200 W จำนวน 1 เครื่อง	7,800	7,800	7,800	7,800		-	28 ก.พ.68	4 มี.ค.68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	โอนลด	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน
98	การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	105,000	103,000	103,000	103,000			6 มิ.ย. 68	21-ก.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	การเกษตร	จัดซื้อปั้มน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 200 W จำนวน 1 เครื่อง	7,800	7,800	7,800	7,800			28 ก.พ.68	4 มี.ค.68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม 99 โครงการ			23,759,200	17,964,264	6,247,127	4,216,159	50,000	14,452,678				

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำงบประมาณ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ ลำดับที่ 1-57 เป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

\*\*\* หมายเหตุ ลำดับที่ 58-80 เป็นงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

\*\*\* หมายเหตุ ลำดับที่ 81-99 เป็นงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

456 โครงการ เป็นเงิน 23,759,200  
 99 โครงการ เป็นเงิน 17,964,264 คิดเป็น  
 48 โครงการ เป็นเงิน 5,173,127 คิดเป็น  
 37 โครงการ เป็นเงิน 11,122,137 คิดเป็น  
 4 โครงการ เป็นเงิน 1,074,000 คิดเป็น  
 10 โครงการ เป็นเงิน 595,000 คิดเป็น

21.71 โครงการตามแผน  
 48.48 โครงการที่จัดทำงบประมาณ  
 37.37 โครงการที่จัดทำงบประมาณ  
 4.04 โครงการที่จัดทำงบประมาณ  
 10.10 โครงการที่จัดทำงบประมาณ

### ปัญหาและอุปสรรค

จากรายการการติดตามและประเมินผลแผนฯ จะเห็นได้ว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพียงแค่ 48.48% ซึ่งจะเห็นได้น้อยมาก แต่เนื่องจากโครงการที่จัดทำงบประมาณในแต่ละปีมีมากเกินไปต้องทำงานของปีเก่าให้เสร็จค่อยมาทำของปีงบประมาณปัจจุบัน เห็นควรเร่งทำโครงการของปีเก่าให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่ในปีต่อไปจะได้ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ