



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

ที่ ขก ๘๐๕๐๑/๘๘๔

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ได้ดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินตามแผนดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม และประกาศผ่าน <http://www.thakasuem.go.th> เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางแก่นวิไล ศรีผาย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวฉวี มาอ้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดฯ

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ โถทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

ข้อสั่งการนายก

ลงชื่อ.....

(นายชวลิต มูลทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม



รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |
|--|--|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 สายบ้านแม่ ชาตรี สายที่ 2 สายบ้าน พ่อสุบรรณ สิงห์บัว | 173,000 | 173,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 สายศาลา กลางบ้าน สายที่ 2 สาย บ้านพ่อประสาท คำพันธ์ | 264,000 | 264,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 สายลงไปทาง หนองใหญ่ | 400,000 | | | 400,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 สายบ้านนางตุ้- คลองชลประทาน | 400,000 | | | 400,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |
|---|--|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สายนางนางพัชรี - นานายสุชาติ | 427,000 | | | 427,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 สายหน้าวัด-สี่แยก | 400,000 | | 400,000 | - | ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 สายกลางบ้าน | 466,000 | | 466,000 | - | ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10 สายกลางบ้าน | 466,000 | | 466,000 | - | ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย | 400,000 | | 399,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการปรับปรุงคูส่งน้ำ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเป้ง หมู่ที่ 9 สาย โรงสูบน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้า | 300,000 | | 300,000 | - | ระหว่างดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | | | | | | |
| แผนงาน การเกษตร | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |
|----------------|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 11 | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพแก้ไข ปัญหาการว่างงานเพิ่ม รายได้ | 20,000 | 20,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 12 | โครงการส่งเสริมและ เพิ่มประ สติภาพกลุ่ม อาชีพและวิสาหกิจ ชุมชน | 50,000 | 50,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| 13 | โครงการจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 14 | โครงการจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 15 | โครงการจัดแสดงผลงาน วิชาการ ศพด. | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 16 | โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา | 10,000 | | 10,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการประสานสร้าง การศึกษาโดยการมีส่วน ร่วมชุมชนและองค์กร | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 18 | โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 19 | โครงการผลิตสื่อการ เรียนรู้สำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 20 | โครงการพัฒนา ห้องสมุดและมุม หนังสือ ในห้องเรียน | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|--|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 21 | โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเด็ก | 20,000 | 20,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 22 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | 553,105 | 97,365 | 455,740 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 23 | โครงการอบรมความ ปลอดภัยเด็ก ใน ศพด. | 10,000 | 10,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 24 | โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและศึกษา ดูงานการจัดการศึกษา พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | 80,000 | 99,520 | 480 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 25 | อุดหนุนโครงการ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม | 20,000 | | 20,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 26 | อุดหนุนโครงการ โรงเรียนบ้านท่ามะเตือ น้อย | 20,000 | | 20,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 27 | อุดหนุนโครงการ โรงเรียนบ้านท่ามะเตือ | 20,000 | | 20,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 28 | อุดหนุนโครงการโรง เรียนบ้านกุดพังเครือ | 20,000 | | 20,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 29 | อุดหนุนโครงการ โรงเรียนบ้านหนองแสง | 20,000 | | 20,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 30 | อุดหนุนโครงการ โรงเรียนลำน้ำพอง | 30,000 | | 30,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |
|----------------------|--|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 31 | อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,470,000 | 270,900 | 1,199,100 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 32 | โครงการจัดทำหลักสูตร ท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| แผนงาน สาธารณสุข | | | | | | |
| 33 | โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อร้ายแรง | 50,000 | 50,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 34 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 200,000 | | 180,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| 35 | โครงการจ้างเหมากรับ - ส่ง เด็กนักเรียน ยากจนและด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ตำบลท่ากระเสริม | 180,000 | 180,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |
| 36 | โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต | 10,000 | 374,000 | 262,827 | 121,173 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 37 | โครงการสนับสนุน กองทุนหลักประกัน สุขภาพ | 161,000 | | 161,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 38 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราชปณิ ธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี | 30,000 | | 30,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|---|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 49 | โครงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่ รุ่น (สืบสานราก วัฒนธรรม)ของดีบ้านฉัน | 10,000 | 35,000 | 45,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 50 | โครงการเสริมสร้าง ธรรมะวันมาฆบูชา | 5,000 | 5,000 | 9,980 | 20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 51 | โครงการเสริมสร้าง ธรรมะวันมาฆบูชา | 5,000 | 15,000 | 20,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 52 | โครงการเสริมสร้าง ธรรมะวันวิสาขบูชา | 5,000 | 5,000 | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| 53 | โครงการทอดเทียน ระหว่างพรรษา | 50,000 | - | 50,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 54 | อุดหนุนโครงการ กิจกรรมสภาวัฒนธรรม อำเภอป่าพอง | 20,000 | 20,000 | | - | ไม่ดำเนินการ |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564-เดือน กันยายน 2565)

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---------|--|
| โครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน | 54 โครงการ | | |
| ดำเนินการแล้ว จำนวน | 22 โครงการ คิดเป็น | 40.74 % | |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน | 4 โครงการ คิดเป็น | 7.41 % | |
| ไม่ดำเนินการ จำนวน | 25 โครงการ คิดเป็น | 46.30 % | |
| ไม่ดำเนินการ จำนวน | 3 โครงการ คิดเป็น | 5.55 % | |

ปัญหา

การดำเนินโครงการตามแผนงาน การดำเนินงานไม่ครบตามโครงการ เนื่องจากบางโครงการถูกจำกัดโดยสภาพพื้นที่ หรือห่าง

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาข้อมูล รายละเอียด ความเหมาะสม และความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ก่อนตั้งงบประมาณว่าเพียงพอในการดำเนินโครงการหรือไม่ และจัดหาคูคลากรเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน